



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Trešdiena, 2017.gada 2.augusta

SIA „Jēkabpils ūdens” informē par notiekošajām aktivitātēm saistībā ar projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jēkabpilī, 4.kārta”.

2017.gada 27.jūnijā starp SIA „Jēkabpils ūdens” un SIA „Geo Consultants” noslēgts būvuzraudzības pakalpojumu līgums, kura ietvaros SIA „Geo Consultants” veiks līgumā „Ārējo kanalizācijas inženiertīklu būvniecība Jēkabpilī” paredzēto būvdarbu būvuzraudzību. Būvuzraudzības pakalpojuma līguma summa ir 17 537,50 EUR (neskaitot 21% PVN 3 682,88 EUR). Līguma summa ar PVN ir 21 220,38 EUR.

2017.gada 29.jūnijā ir veikta Jēkabpils pilsētas būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi. Līdz ar ko noslēdzies būvniecības 1.posms – projektēšana.

2017.gada 17.jūlijā notika pirmā darbu uzsākšanas sanāksme, kurā piedalījās visas trīs projektā iesaistītās puses: pasūtītājs, būvuzņēmējs un būvuzraugs.

2017.gada 19.jūlijā saņemts Jēkabpils pilsētas būvvaldes apstiprinājums par būvatļaujā noteikto būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un patlaban puses veic būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos pasākumus: dokumentu pārbaudi un saskaņošanu, materiālu saskaņošanu, ielu stāvokļa fotofiksācijas pirms būvdarbu uzsākšanas, transporta kustības organizēšanas shēmu saskaņošanu un citus ar darba organizāciju saistītus jautājumus.

Atbilstoši būvniecības līgumam, būvniecības 2.posma ārējo kanalizācijas inženiertīklu būvdarbus uzsāks pilsētas labajā krastā: Medņu, Rudens un Ļaudonas ielā.

Kā jau sākotnēji SIA „Jēkabpils ūdens” tika informējis savās publikācijās - vienlaikus ar ārējo kanalizācijas inženiertīklu būvniecību paralēli notiks arī ārējo ūdensapgādes tīklu būvdarbi. Tādējādi veicinot ūdenssaimniecības sistēmas kompleksu attīstību un uzlabojot sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Jēkabpils iedzīvotājiem. Ārējo ūdensapgādes tīklu būvprojekta izstrādi un būvdarbus finansē pats pakalpojuma sniedzējs SIA „Jēkabpils ūdens”. Ūdensvada būvdarbi tika uzsākti jau jūlija otrajā pusē lai netraucētu ārējo kanalizācijas inženiertīklu būvdarbus. Ūdensvada cauruļvadu ieguldīšana Medņu, Rudens un Ļaudonas ielā tika veikta izmantojot beztranšeju metodi.

Ņemot vērā uzsāktos būvdarbus, SIA „Jēkabpils ūdens” lūdz iedzīvotājus un īpašniekus, kurus tieši skar notiekošie būvdarbi, izturēties ar sapratni un aicina vērsties ar jautājumiem un/vai pretenzijām, kas radušies būvdarbu vai pieslēgumu sakarā. Tālrunis: 65232622 vai 65232036. Ja īpašniekam būvdarbu laikā rodas nepieciešamība mainīt ūdensvada pievada vai kanalizācijas izvada novietojumu, tādā gadījumā, lūdzu savlaicīgi vērsties pie SIA „Jēkabpils ūdens”.